

# PIANO DEGLI INTERVENTI 2024

LUOGO	PROPOSTE DI INTERVENTO	GESTORE DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA
25 (Monoblocco) P-2F	Nei locali magazzino affidati alla Dialisi si sono verificati vari cedimenti del solaio tamponati provvisoriamente con lastre di metallo non fissate a pavimento. Nei suddetti locali vengono svolte attività di movimentazione di bancali molto pesanti tramite l'ausilio di transpallet.	HGT	Piano degli Interventi 2024
Padiglione Maragliano P5/6	rischio sfondellamento necessari interventi di verifica e contro infiltrazioni acqua piovana	HGT HOR	Piano degli Interventi 2024
CBA	Realizzazione interventi strutturali di messa a norma antincendio dei magazzini aziendali	HGT - RTA	Piano degli Interventi 2024
Padiglione 15 - 2P	Nuovo magazzino per Anatomia Patologia	HGT - RTA	Piano degli Interventi 2024
Specialità/DEA	Sostituzione ascensori non certificati	HGT	Piano degli Interventi 2024
Monoblocco X Ponente e Levante	Ripristino pavimentazione	HGT HOR	Piano degli Interventi 2024
HSM	Acqua potabile ai lavoratori (1.13.1.1. allegato IV TUSL).	HGT HOR U76	Piano degli Interventi 2024
HSM	Interventi mirati all'identificazione di una soglia massima cautelativa di tenuta delle solette di tutti gli edifici con particolare riferimento a quelle aree identificate come deposito/magazzino (obbligo di legge all. IV)	HGT	Piano degli Interventi 2024
Padiglione 64, 65 e Monoblocco	Individuazione locale deposito rifiuti per padd. 64 65 e messa a norma depositi monoblocco (o revisione procedure di conferimento e conservazione temporanea)	HGT - RTA - U76	Piano degli Interventi 2024
HSM	Affidamento servizio di ispezione periodica annuale da parte di perito esterno ai sensi della norma UNI EN ISO 15635:2009	HPR	Piano degli Interventi 2024
HSM	Pubblicazione nuovo PEE	HOR	Piano degli Interventi 2024
HSM	Gestione organizzazione spogliatoi personale HSM	HOR	Piano degli Interventi 2024
HSM	Valutazione della vulnerabilità sismica degli edifici HSM sprovvisti	HGT	Piano degli Interventi 2024

**IN AGGIUNTA I 5 INTERVENTI NON TERMINATI NEL 2023**

# PIANO DEGLI INTERVENTI 2023

DATA INSERIMENTO	LUOGO	PROPOSTE DI INTERVENTO	GESTORE DELL'INTERVENTO	TIPOLOGIA	STATO	NOTE
01/01/2023	Padiglione 5, Padiglione Sommariva	Smaltimento di n° 2 irradiatoria al cesio 137 dismessi al fine di ridurre i rischi di salute e sicurezza nel caso della loro compromissione durante eventi emergenziali gravi (incendi diffusi, terremoti)	HFS - HPR	Piano degli interventi 2023	NON TERMINATO	è stata completata la redazione della documentazione per l'espletamento della procedura di gara
01/01/2023	Monoblocco X Levante	Viste e documentate le temperature estive risulta necessario Integrare l'attuale impianto di raffreddamento del reparto in quanto non presente in alcune aree	HGT	Piano degli interventi 2023	NON TERMINATO	Appalto assegnato. Inizio lavori previsto a fine febbraio. Applicati filtri alle finestre per ridurre irraggiamento.
01/01/2023	HSM	Acquisto di numero 42 scaffalature in sostituzione di quelle vetuste presenti presso magazzino Farmacia e magazzino Dialisi Monoblocco	HPR	Piano degli interventi 2023	NON TERMINATO	Prove solai farmacia e dialisi per verifica sovraccarichi massimi pianificate a marzo 2024 in modo da bandire gara sulla base del sovraccarico massimo
01/01/2023	Monoblocco X Ponente	Sostituzione porte di tutto il reparto, ove possibile creazione di zone filtro per ingresso nelle camere con degenti affetti da microorganismi particolarmente infettivi	HGT	Piano degli interventi 2023	NON TERMINATO	Aggiudicata 09/01/2024. Non è stata presa in considerazione per impossibilità la realizzazione di zone filtro.
01/01/2023	Pad. Maragliano U33D1	Manca compartimentazione orizzontale al 5° piano. Quasi tutti i paz. sono allettati per neuroribilitazione	HGT - RTA	Piano degli interventi 2023	NON TERMINATO	Intervento di adeguamento antincendio in corso (cod. az. 763)
01/01/2023	HSM	Attuazione programma di adeguamento delle verifiche biennali degli ascensori	HGT	Piano degli interventi 2023	PARZIALMENTE TERMINATO	Eseguito con l'eccezione di 2 impianti corpo a ponte. Pianificazione ulteriori interventi straordinari 2024
01/01/2023	Tutti i padiglioni	Sostituzione o implementazione dei corpi illuminanti che non garantiscono i lux previsti dalla norma tecnica UNI EN 12464-1	HGT - HPP	Piano degli interventi 2023	IN CORSO	In corso adeguamento secondo cronoprogramma
01/01/2023	CBA (portineria)	Adeguamento locale portineria (pericolo caduta). Rimozione pedana rialzata e abbassamento bancone	HGT	Piano degli interventi 2023	TERMINATO	Eseguita rimozione pedana estate 2023
01/01/2023	impossibilità evacuazione orizzontale progressiva	acquisizione teli evacuazione	HOR - HPR	Piano degli interventi 2023	TERMINATO	Acquistati, distribuiti nei reparti (personale addestrato), in corso di stesura procedura per sanificazione e distribuzione nei reparti
01/01/2023	Riproduzione assistita	Necessario trasferire contenitori azoto liquido in ambienti a norma	U70 - HOR	Piano degli interventi 2023	TERMINATO	Arrivati tank e dry shipper collaudati
01/01/2023	Officine	Spostamento locale autisti in locale attiguo previa ristrutturazione	HPP - HGT	Piano degli interventi 2023	TERMINATO	Intervento terminato febbraio 2024. Alcune lavorazioni da completare entro marzo